

Akce:

PATOKRYJE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

	Rok	2024						2025							
	Měsíc	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
SO 01 Splašková kanalizace															
SO 01.1 Stoka 1 od okálů k vodárně			1 067 574	480 000	480 000	480 000		1 200 000	300 000	110 982					
SO 01.2 Stoka 2 k Frencelům								180 000	180 000	65 233					
SO 01.3 Stoka 3 podél Srpiny a dále k Hofferovi				455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	456 099				
SO 01.4 Stoka 4 k Vávrové										300 000	314 532				
SO 01.5 Stoka 5 kolem dílny									424 507	424 507					
SO 01.6 Stoka 6 od Křížku k Pluhařovi									350 870	350 871	350 870				
SO 01.7 Stoka 7 od Křížku k Bublíkovi											530 000	530 000	534 708		
SO 01.8 Stoka 8 od jezera k Brožům										400 000	400 000	410 918			
SO 01.9 Stoka 9 ke stájím										150 000	157 417				
SO 02 Kanalizační přípojky				386 198	888 706	1 680 000	1 200 000	1 200 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	770 968	770 968	1 109 178
SO 01 Finální povrchy - asfalty na komunikacích všech stok															
VRN Dokončovací práce Předání stavby			194 114	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000	222 280
	29 850 000		1 261 688	1 381 698	1 904 206	2 695 500	1 735 500	3 115 500	3 470 877	4 017 093	3 968 918	2 710 918	1 395 676	860 968	1 331 458

Aktualizace ke dni:
Zpracoval:09.01.2025
Petr Seda

Ing. Dalimil Kotas