

Věc: Žádost o prodloužení termínu z klimatických důvodů

Dobrý den,


jako zhotovitel staveb: „Rychnov u Jbc – dešťová kanalizace v ulici Malířské“ a „Technická specifikace – Oprava ulice Malířská“ Vás chceme požádat o prodloužení termínu stavby „Technická specifikace – Oprava ulice Malířská“ do roku 2023.

Z důvodu nízkých teplot, není možné dodržet technologické postupy (osazení betonových obrub do betonu) a tím pádem by nebylo možné poskytnout záruky za jakost díla dle SoD.

Navrhujeme v letošním roce provést pokládku podkladní vrstvy AB z důvodu zimní údržby. A hned na jaře roku 2023 jakmile dovolí klimatické podmínky by byli dokončeny ostatní práce (osazení obrub, zámkové dlažby, ohrusné vrstvy AB atd.)

Předem děkuji

S pozdravem



Bc. Tomáš Pasecký
Výrobní ředitel

**1. jizerskohorská stavební
společnost s.r.o.**
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax: 482 725 740

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 21. 11. 2022