

Protokol o servisní prohlídce a kontrole trafostanice

Název zařízení: Trafostanice DTS FM 9305
Adresa: Kunčice pod Ondřejníkem ČOV
Kontaktní osoba: Svobodová tel. : 556850154 739071793
Datum kontroly: 26.11.2024
Kontroloval: Fr. Závodný

OBCENÍ ÚŘAD
Kunčice pod Ondřejníkem, okr. Trýdek Místek
Došlo: 27. 11. 2024
Č.j.: Úkl. znak
Počet listů: Příl.:

Trafostanice - stavební část

typ trafostanice: Kiosková betonová trafostanice typ HARAMIA EH 8 D
vyr. číslo trafostanice: 528 r.v. : 2010

01.	Kontrola přístupu k jednotlivým dveřím TS	Vyhovuje	
2.	Vizuální kontrola stavební neporušenosti stěn a dveří	Vyhovuje	
3.	Vizuální kontrola proti zatékání vody	Vyhovuje	
4.	Vizuální kontrola čistoty větracích žaluzií a sítě	Vyhovuje	
5.	Vizuální kontrola čistoty uvnitř TS	Vyhovuje	
6.	Zkouška funkce osvětlení TS	Vyhovuje	
7.	Kontrola vybavení jednotlivých dveří bezpečnostními tabulkami	Vyhovuje	
8.	Kontrola neporušenosti zámků jednotlivých dveří TS	Vyhovuje	
9.	Kontrola vybavení vn schématem	Vyhovuje	
10.	Kontrola vybavení nn schématem	Vyhovuje	
11.	Kontrola vybavení ochrannými pomůckami	Vyhovuje	
12.	Vizuální kontrola zapojení vnitřních svorek uzemnění	Vyhovuje	
13.	Dostupnost klíče univerzální klíč	Vyhovuje	

Vn rozváděč

Typ rozvaděče SIEMENS 8DJ20.01
vyr. číslo rozvaděče CV 804733-000020/005

01.	Kontrola označení jednotlivých polí rozváděče	Vyhovuje	
02.	Vizuální kontrola čistoty	Vyhovuje	
03.	Kontrola vybavení kryty	Vyhovuje	
04.	Kontrola vybavení spínací pákou	Vyhovuje	

Nn rozváděč v TS1

Typ rozvaděče HARAMIA
vyr. číslo rozvaděče 1/561/10
Napětí v rozvaděči NN 234-235-234V

01.	Vizuální kontrola vybavení kryty	Vyhovuje	
02.	Kontrola nastavení hlavní jističe In 144A	Vyhovuje	
03.	Kontrola označení jednotlivých jisticích prvků	Vyhovuje	
04.	Vizuální kontrola neporušenosti plomb	Vyhovuje	
05.	Vizuální kontrola stavu nn silových kabelů	Vyhovuje	

06.	Vizuální kontrola napojení nn silových kabelů na poj. odpínačích	Vyhovuje	
07.	Kontrola označení jednotlivých nn kabelů a pojistkových odpínačů	Vyhovuje	

Transformátor

Typ transformátoru	BEZ BRATISLAVA	
vyr. transformátoru	345276	
výkon transformátoru	100 Kva	
převod transformátoru	U: 22000/0,4/0,231 kV	I: 144,34 A
napětí nakrátko	4,10%	

01.	Vizuální kontrola stavu TR	Vyhovuje	
2.	Vizuální kontrola vybavení vstupu k TR zábranou	Vyhovuje	
3.	Poslechová kontrola hlučnosti TR	Vyhovuje	
4.	Vizuální kontrola stavu vn izolátorů a přípojev. šroubů, jejich čistota	Vyhovuje	
5.	Vizuální kontrola stavu vn kabelů + jejich upevnění	Vyhovuje	
6.	Vizuální kontrola stavu koncovek vn kabelů	Vyhovuje	
7.	Vizuální kontrola stavu nn izolátorů a přípojev. svorek	Vyhovuje	
8.	Vizuální kontrola stavu nn kabelů do RH + jejich upevnění	Vyhovuje	
9.	Termovizní měření – místa	Vyhovuje	
10.	Vizuální kontrola stavu kompenzač. kondenzátoru chodu TR naprázdno	Vyhovuje	
11.	Výkon kompenzačního kondenzátoru	Vyhovuje	
12.	Doplňkové označení fází VN /NN kabelů	Vyhovuje	

Další případně zjištěné závady včetně návrhu na jejich odstranění

- trafostanici je vhodné 1x ročně vyčistit od prachu a nečistot
- zajistit periodickou revizi TS 2027

Poznámky:

Termovizní kontrola byla vyhovující, termovizní snímky provozovaného zařízení na vyžádání.

razítko a podpis

ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.

Lhotka 180, 739 47 Kozlovice
IČ 26848007, DIČ CZ26848007
tel. 558 686 488, www.zavodny.cz

