



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obec Bělkovice – Lašťany

383 16 Bělkovice Lašťany 139
Ing. Tomášem Němčicem, starosta obce
00298654
ČSOB a.s.
293542718/0300

a

2. Zhotovitel:

Zápis v OR:
se sídlem:
zastoupený:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 1036
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti
Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

Ing. Pavel Vančura a Ing. Josef Drahokoupil

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Mgr. Lucie Potočárová

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

150 53 695
CZ 15053695
ČSOB Chrudim
272199033/0300

dále též jako „**smluvní strany**“

Dodatek č. 2 je vypracován na základě článku II. Doba a místo plnění bod č. 1: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

Zdůvodnění

Ke zdržení přípravných prací došlo na základě dodaného odborného hydrogeologického posudku s názvem Bělkovice-Lašťany, Vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu HV-12 (odpovědný řešitel Mgr. Zdeněk Sedláček), kde nebyla zohledněna a zmíněna skutečnost, že se vrt HV-12 nachází v aktivní záplavové zóně.

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) § 67

- (1) *V aktivní zóně záplavových území **se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.***

Na základě tohoto omezení bylo zhotovitelem přistoupeno k opravě posudku společně s odpovědným řešitelem Mgr. Zdenkem Sedláčkem.

Vzhledem k tomu, že bylo třeba znovu projednat zajištění povolení, opravit dokument a znovu zaslat žádosti k povolení vzniklo zdržení cca 2–3 měsíce.

I. Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

- 1.1 Tímto dodatkem se mění článek II. Doba a místo plnění bod č. 1: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **6 měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.“
- 1.2 Nové znění článku II. Doba a místo plnění bod č. 1: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **9 měsíců** ode dne uzavření této smlouvy

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek byl sepsán smluvními stranami a vyjadřuje jejich shodnou vůli.
- 2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Dodatek č. 1 je vydán ve 2 ks vyhotovení s platností originálu, přičemž 1 ks vyhotovení obdrží objednatel a 1 ks vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 2.3. Dodatek č. 1 je schválen Radou obce Bělkovice-Lašťany dne 24.05.2023 č. usn. 10/2023.

V Bělkovicích-Lašťanech dne 29.05.2023

V Chrudimi dne 27. 4. 2023

objednatel

zhotovitel