

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:	3
Zhotovitel:	Společnost FIRESTA+VIVID Stavby, Palackého 105, 702 00 Ostrava		
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava		
Datum: 24.4.2026			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozsahu provedení díla – Zatrubnění příkopu u Kostela + revize provedení propustků, doplnění vpustí vč. jejich připojení atd. viz příloha ZL Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude upraven způsob dopojení nově budované kanalizace do propustku DN 600 ve staničení KM 0,129 včetně jeho prodloužení, přičemž s ohledem na zvýšenou hladinu přítékající vody z příkopy místní komunikace v období vydatných srážek a její nedostatečné odvodnění, nevyhovujícímu technickému stavu stávajícího propustku pod vjezdem na p.č. 1047/20 byla zpracována revize DPS, která doplňuje Š2, potrubí DN 500 vč. trativodu, a lapák splavenin s mříží vč. zemních prací, výkopů, podsypů a obsypu potrubí, uložení výkopu na skládku + doplnění UV a potrubí u č.p. 4 ve staničení cca 0,300 km + doplnění vpustě a potrubí ve staničení cca 0,400 km + napojení přítoku před č.p. 537 + napojení přítoku před č.p. 382 + odvodnění pláně a příkopové žlaby za č.p. 34 + propojení odvodnění a propustku u Š3 viz položkový rozpočet + přílohy ZL Změnový list zahrnuje dodávku a montáž dle specifikace v položkovém rozpočtu. Tímto ZL nejsou dotčeny ostatní položky z rozpočtu ZH, technický dozor investora, KOO BOZP na staveništi vč. plánu BOZP. Tyto položky musí být realizovány na straně objednatele. S výše uvedenou změnou souhlasí: za TDS – Ing. Petr Stuchlík			
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 7		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	814.090,33 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
814.090,33 Kč	do 26.6.2026		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Jiří Mikala – starosta obce		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava	
Datum:		Datum:	